


<div></div> <div>UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL GALPÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA</div>																	
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO																	
Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
		R\$	%														
1	PROJETOS E TAXAS	895,80	0,13%	100,00%	895,80		-		-		-		-		-	895,80	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	17.533,54	2,49%	38,40%	6.732,88	7,70%	1.350,08	7,70%	1.350,08	15,40%	2.700,17	15,40%	2.700,17	15,40%	2.700,17	17.533,54	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	5.649,11	0,80%	100,00%	5.649,11		-		-		-		-		-	5.649,11	100,00%
4	SUPERESTRUTURA	94.031,30	13,37%	40,00%	37.612,52	40,00%	37.612,52	20,00%	18.806,26		-		-		-	94.031,30	100,00%
5	ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS	35.022,16	4,98%	40,00%	14.008,86	40,00%	14.008,86	20,00%	7.004,43		-		-		-	35.022,16	100,00%
6	COBERTURA	34.932,00	4,97%		-		-		-	40,00%	13.972,80	60,00%	20.959,20		-	34.932,00	100,00%
7	REVESTIMENTOS	213.777,79	30,40%	10,00%	21.377,78	27,50%	58.788,89	37,50%	80.166,67	25,00%	53.444,45		-		-	213.777,79	100,00%
8	ESQUADRIAS	27.686,14	3,94%		-		-		-		-	60,00%	16.611,68	40,00%	11.074,46	27.686,14	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 117.421,61	16,70%		-		-		-	30,00%	35.226,48	40,00%	46.968,64	30,00%	35.226,48	117.421,61	100,00%
10	TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 26.001,29	3,70%		-		-		-	30,00%	7.800,39	40,00%	10.400,52	30,00%	7.800,39	26.001,29	100,00%
11	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 8.560,10	1,22%		-		-		-		-	50,00%	4.280,05	50,00%	4.280,05	8.560,10	100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 49.067,66	6,98%	25,00%	12.266,92	25,00%	12.266,92	30,00%	14.720,30	20,00%	9.813,53		-		-	49.067,66	100,00%
13	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO	14.914,12	2,12%		-		-		-	10,00%	1.491,41	40,00%	5.965,65	50,00%	7.457,06	14.914,12	100,00%
14	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	46.874,31	6,66%		-		-		-		-	50,00%	23.437,16	50,00%	23.437,16	46.874,31	100,00%
15	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	3.054,70	0,43%		-		-		-		-		-	100,00%	3.054,70	3.054,70	100,00%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.887,80	1,12%		-		-		-		-	20,00%	1.577,56	80,00%	6.310,24	7.887,80	100,00%
TOTAL		703.309,43	100,00%	14,01%	98.543,87	17,63%	124.027,27	17,35%	122.047,74	17,69%	124.449,23	18,90%	132.900,62	14,41%	101.340,70	703.309,43	

sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Rodrigo Emmer
Engenheiro Civil
CREA/SC 109826-8
SIAPE 1770862



Emitido em 25/09/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº 18/2020 - SEO (10.17.08.23)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 30/09/2020 10:41)

RODRIGO EMMER

ENGENHEIRO-AREA

DPA (10.17.08.23.12)

Matrícula: 1770862

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **18**, ano: **2020**, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, data de emissão: **28/09/2020** e o código de verificação: **5aa600a64b**