


UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
CAMPUS REALEZA  
REALEZA-PR  
CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09				
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)			
1	PROJETOS E TAXAS	R\$ 5.347,35	0,24%	100,00%	R\$ 5.347,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 47.921,92	2,17%	52,00%	R\$ 24.919,40	6,00%	R\$ 2.875,32	6,00%	R\$ 2.875,32	6,00%	R\$ 2.875,32	6,00%	R\$ 2.875,32	6,00%	R\$ 2.875,32	6,00%	R\$ 2.875,32	6,00%	R\$ 2.875,32	6,00%	R\$ 2.875,32			
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 27.637,05	1,25%	100,00%	R\$ 27.637,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-			
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 409.812,68	18,54%	30,00%	R\$ 122.943,80	40,00%	R\$ 163.925,07	30,00%	R\$ 122.943,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-			
5	ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS	R\$ 106.383,10	4,81%	20,00%	R\$ 21.276,62	30,00%	R\$ 31.914,93	25,00%	R\$ 26.595,78	25,00%	R\$ 26.595,78	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-			
6	COBERTURA	R\$ 505.729,65	22,87%	-	-	-	-	-	-	35,00%	R\$ 177.005,38	35,00%	R\$ 177.005,38	25,00%	R\$ 126.432,41	5,00%	R\$ 25.286,48	-	-	-	0,00%	-		
7	REVESTIMENTOS	R\$ 326.165,48	14,75%	-	-	-	-	20,00%	R\$ 65.233,10	20,00%	R\$ 65.233,10	20,00%	R\$ 65.233,10	15,00%	R\$ 48.924,82	15,00%	R\$ 48.924,82	10,00%	R\$ 32.616,55	0,00%	-	-		
8	ESQUADRIAS	R\$ 200.411,87	9,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	R\$ 40.082,37	25,00%	R\$ 50.102,97	25,00%	R\$ 50.102,97	30,00%	R\$ 60.123,56	-		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 229.608,37	9,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00%	R\$ 33.091,26	15,00%	R\$ 33.091,26	25,00%	R\$ 55.152,09	25,00%	R\$ 55.152,09	20,00%	R\$ 44.121,67		
10	TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 42.206,19	1,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	R\$ 8.441,24	25,00%	R\$ 10.551,55	35,00%	R\$ 14.772,17	20,00%	R\$ 8.441,24	0,00%	-		
11	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 106.193,22	4,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 31.857,97	50,00%	R\$ 53.096,61	20,00%	R\$ 21.238,64			
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 106.084,00	4,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00%	R\$ 10.002,60	30,00%	R\$ 32.005,20	30,00%	R\$ 32.005,20	25,00%	R\$ 26.671,00			
13	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 24.843,18	1,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 7.212,95	30,00%	R\$ 7.212,95	20,00%	R\$ 4.808,64	20,00%	R\$ 4.808,64			
14	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 23.793,06	1,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 7.137,92	70,00%	R\$ 16.655,14			
15	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 29.958,15	1,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 8.987,45	70,00%	R\$ 20.970,71			
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 28.064,22	1,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 28.064,22	-	-		
TOTAL GERAL					R\$ 2.210.959,49	100,00%	9,14%	R\$ 202.124,22	0,99%	R\$ 199.715,32	9,84%	R\$ 217.647,99	12,29%	R\$ 271.709,56	12,96%	R\$ 286.646,28	12,90%	R\$ 285.173,28	12,13%	R\$ 268.189,97	11,54%	R\$ 255.223,97	10,20%	R\$ 225.520,90
TOTAIS ACUMULADOS							9,14%	R\$ 202.124,22	10,13%	R\$ 400.839,54	27,97%	R\$ 618.487,53	40,26%	R\$ 890.197,09	53,23%	R\$ 1.176.843,38	66,13%	R\$ 1.462.016,66	78,26%	R\$ 1.730.206,62	89,80%	R\$ 1.985.430,59	100,00%	R\$ 2.210.959,49

Última atualização em 05/07/2022 às 15:07:30





---

Emitido em 05/07/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº DOC (9) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO/2022 -  
DGCT (10.55.01.01)  
(Nº do Documento: 16)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 07/07/2022 09:37 )*

**FABIO CORREA GASPARETTO**

*SECRETARIO - TITULAR*

*SEO (10.55)*

*Matrícula: 2015260*

*(Assinado digitalmente em 06/07/2022 18:13 )*

**RODRIGO EMMER**

*ENGENHEIRO-AREA*

*DPA (10.55.04)*

*Matrícula: 1770862*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **16**, ano: **2022**, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, data de emissão: **06/07/2022** e o código de verificação: **5415abc1c5**